

DESIGNAÇÃO	Valor Base +IVA	Data do Despacho	Prazo de execução	Valor Contratual + IVA	EMPREITEIRO (data adjudicação)	Celebração do Contrato	Auto de Consignação	Aprovação PSS	Data Conclusão	Faturado (S/ Iva)	Por realizar ( S/ Iva)	Observações	Técnico responsável
<b>ALHADAS</b>													
Intervenção em Edifícios Degradados - Medidas de Segurança - Reabilitação e Reconstrução de Muros Particulares em Risco - Travessa N.º1 (Outeiro) - Alhadas	18 894,21 €	21/07/2022	45 dias	18 440,00 €	Bento & Bento							Para aprovação superior a Adjudicação	Tec. Gomes
Rua Campo Meio. Rua da Fonte Quente e Rua do Fogueteiro	98 750,20 €	07/03/2023	60 dias	91 407,70 €	C. Ant.º Leal, SA (16/05/2023)	13/06/2023	20/06/2023	23/06/2023	07/09/2023			Falta executar sinalização horizontal	Eng. Manuel Maduro
Beneficiação da Rua da Cal, Rua do Forno e Beco do Forno Freguesia das Alhadas.	70 991,37 €	02/11/2022	90 dias	59 710,40 €	Const. Ant.º Leal	31/03/2023	28/04/2023	23/05/2023	01/09/2023			Falta executar sinalização horizontal	Eng. Manuel Maduro
<b>ALQUEIDÃO</b>													
Beneficiação/ Ampliação do Cemitério e de Ossários Alqueidão	259 258,11 €	30/08/2022	120 dias	244 719,19 €	Deliberação de 01/02/23	03/03/2023	13/03/2023	23/03/2023		229738,95 (93,88%)	14 980,24 €	Obra concluída. A efetuar procedimentos para encerramento da obra.	Eng.º Jorge Andrade
Beneficiação da Rua José Mendes Junior	17 296,03 €	19/04/2023	30 dias	16 952,00 €	Const. Ant.º Leal	21/07/2023	18/08/2023	21/08/2023				Em execução. Faltam pinturas.	Eng.º Alexandra Domingues
<b>BOM SUCESSO</b>													
BENEFICIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA ESPERANÇA - REGATEIROS - BOM SUCESSO	47 133,22 €	04/08/2023	75 dias	42 619,20 €	Sociasfaltos, Lda							Serviço de Contratação (09/08/2023) Análise de propostas 12/09/2023	
Beneficiação da Rua do Pinheiro	66.043,43 €	20/02/2023	60 dias	48 930,50 €	Contec. SA(15/05/2023)	13/06/2023	10/07/2023	22/06/2023		43921,6 (89,76 %)	5008,9	Concluída. Procedimentos para fecho da obra	Tec. Gomes
<b>BUARCOS/ SÃO JÚLIÃO</b>													
Espaço Cowork Loja 33 Mercado Eng.º Silva - Revestimento dos tetos do Espaço 1,2,5,6	9 155,24 €	30/05/2023	60 dias									Processo sem apresentação de propostas. Para a DLAD efetuar consulta preliminar a 3 empresas, analisar e consoante os valores obtidos propor o novo procedimento.	
Obra - Reabilitação em Balneário no Antigo Edifício da PSP - Associação CASA	58 463,33 €	22/03/2023	180 dias									Serviço de Contratação (04/05/2023)-Sem Dotação	Eng Alexandra Domingues
Beneficiação da Rua da Grota	25 554,93 €	08/09/2023	30 dias									Para cabimento -11/09	Eng Alexandra Domingues
Beneficiação da Rua do Alentejo	14 161,97 €	24/04/2023	45 dias	13 975,57 €	C. Castanheira & Joaquim		23/06/2023	29/06/2023				Obra fisicamente concluída. A efetuar procedimentos para encerramento da obra.	Eng.º M. Maduro
Qualificação da Frente marítima 2ª Fase - Obra - Alteração da Frente Marítima	174 156,06 €	Reunião de 24/03/2023	90 dias	149 618,48 €	Civiberica	24/05/2023	09/06/2023	09/06/2023		28589,75 (19,11%)	121028,73	Em execução	Eng Jorge Andrade
Pontos de Carregamento de Veículos Elétricos- Carregamento Norte e Sul	29 955,21 €	08/02/2023	60 dias	29 103,67 €	Intelilar (08/03/2023)	21/03/2023	20/04/2023	17/04/2023	19/06/2023	7531,42 (25,88%)	21 572,25 €	Obra fisicamente concluída. A efetuar procedimentos para encerramento da obra.	Eng.º Jorge Pina
Construção, Beneficiação e/OU G. Reparação por Empreitada - Reparações Diversas no Exterior do Edifício da EB1 do Viso	13 284,65 €	24/01/2023	45 dias	12 835,49 €	Pascoal & Veneza	11/04/2023	13/05/2023	17/05/2023				Obra fisicamente concluída. A efetuar procedimentos para encerramento da obra.	Eng.ª Ines Ribeiro

DESIGNAÇÃO	Valor Base +IVA	Data do Despacho	Prazo de execução	Valor Contratual + IVA	EMPREITEIRO (data adjudicação)	Celebração do Contrato	Auto de Consignação	Aprovação PSS	Data Conclusão	Faturado (S/ Iva)	Por realizar ( S/ Iva)	Observações	Técnico responsável
Requalificação do Núcleo Antigo da Figueira da Foz - Requalificação das Ruas	1 573 388,15 €	Reunião de 07/9/22	8 meses	1 153 016,42€ (Delib.31out22)	Const. Vieira Mendes	02/12/2022	18/01/2023	27/01/2023	29/09/2023	94 737,42€ (8,22%)	1 058 279,00 €	Continuação dos trabalhos na rua Dr. Santos Rocha a 21/09	José Gomes
Edifício Paços do Município por Empreitada - Instalação Sanitária no Piso 1 dos Paços do Município	15 997,68 €	27/04/2023	45 dias	15 728,42 €	Nobresteel (10/07/2023)	26/07/2023	25/08/2023	15/09/2023				A iniciar os trabalhos a 19/09	Tec. Gomes
Sistema de Oferta de Bicicletas partilhadas - 2ª Fase - Execução de Estações - Trabalhos preparatórios	138 662,58 €	28/09/2022	120 dias	134 993,50 €	Cavaleiro & Cª Lda	14/12/2022	09/01/2023	26/12/2022		100%	Falta faturar trab. Compl	Pedido de suspensão da obra aprovado, trabalhos complementares e a menos aprovados, aguarda assinatura do 1º adicional	Eng Jorge Andrade
CONSTRUÇÃO /E OU REFORMULAÇÃO REDE PLUVIAL POR EMPREITADA - REFORMULAÇÃO DA REDE PLUVIAL DA RUA DE SANTA BÁRBARA - 1ª FASE -VIELA Nº4 DE STA BÁBARA - BUARCOS/S. JULIÃO	33 410,43 €	26/07/2022	90 dias	33 300,00 €	Coimbraferrus (26/12/2022)	27/01/2023	24/02/2023	24/03/2023	26/06/2023	23406,1 (70,29%)	9893,9	Obra concluída fisicamente. Para faturar os trabalhos complementares.	Tec. José Gomes
Descarga de Emergencia das Águas Pluviais na Praia da Tamargueira - Buarcos/S. Julião	116 950,26 €	25/11/2022	120 dias	115.52,66 €	Ilhaugusto (19/05/2023)	27/06/2023	26/07/2023					Para aprovar PSS. Obra a iniciar após época balnear, na ultima semana de setembro.	Eng . Alexandra Domingues
C.A.E - Centro Artes Espetáculos - Renovação do Sistema AVAC	442 808,88 €	16/03/2022	6 meses	400 865,88 €	Termotermica (12/10/2022)	16/11/2022	12/12/2022	26/01/2023	26/07/2023			Em execução. Pedido de prorrogação graciosa para aprovação em sede da proxima reunião de câmara	Engº Daniel Chelas
Outros Edifícios por Empreitada – Construção de Parede Divisória (Corta Vento) – Instalação dos Serviços Municipais - Oficinas	11 130,00 €	19/07/2022	30 dias	7 900,00 €	Armindo Ruivo & Filhos	13/03/2023	13/04/2023	11/04/2023				Obra suspensa pelo período estritamente necessário e com efeitos a partir de 21 de abril de 2023	Engª Inês Ribeiro
MERCADOS MUNICIPAIS - POR EMPREITADA - IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALEIRAS DO MERCADO MUNICIPAL ENG. SILVA	21 827,84 €	19/12/2022	30 dias	18 304,78 €	Fachaimper (30/03/2023)	21/04/2023	19/05/2023					FPS em análise. Previsão para inicio dos trabalhos:24/09/2023	Eng Manuel Maduro
Intervenção em edificios degradados-Medidas de segurnaça e salubridade-Demolição de imóvel na Rua do Cotovelo	35 919,45 €	29/08/2023	90 dias									Serviço de Contratação (06/09/2023)	Eng Alexandra Domingues
PISCINA NA PRAIA – OBRA - TELAS	35 550,00 €		15 dias	33 410,00 €	Isomarca Engenharia Lda	12/07/2023	17/07/2023	02/08/2023				Obra Concluída	Eng Elisabete Eulálio/ Eng. Vânia Serrano
PISCINA NA PRAIA – OBRA - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO TÉCNICA	96 574,54 €		30 dias	93 502,76 €	Intelilar, Lda	12/07/2023	17/07/2023	31/07/2023				Obra Concluída fisicamente, a efetuar procedimentos para encerramento da empreitada.	Eng Daniel Chelas
PISCINA NA PRAIA - OBRAS - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA -PRAIA DA RELOGIO	35 550,00 €		15 dias	33 410,00 €	Isomarca Engenharia Lda	24/07/2023	03/08/2023	08/08/2023				Obra Concluída fisicamente, a efetuar procedimentos para encerramento da empreitada.	Eng Elisabete Eulálio/ Eng. Vânia Serrano

DESIGNAÇÃO	Valor Base +IVA	Data do Despacho	Prazo de execução	Valor Contratual + IVA	EMPREITEIRO (data adjudicação)	Celebração do Contrato	Auto de Consignação	Aprovação PSS	Data Conclusão	Faturado (S/ Iva)	Por realizar ( S/ Iva)	Observações	Técnico responsável
PISCINA NA PRAIA - OBRA - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO TÉCNICA - PRAIA DO RELÓGIO	101 900,09 €		30 dias	101 891,39 €	Intelilar, Lda	24/07/2023	03/08/2023	07/08/2023				Obra Concluída fisicamente, a efetuar procedimentos para encerramento da empreitada.	Eng Daniel Chelas
Beneficiação da pavimentação do Largo do Carvão	14 295,40 €		30 dias									Para aprovação superior o início de procedimento concursal	
<b>FERREIRA-A-NOVA</b>													
Beneficiação Rua da Ribeira – Ferreira - a – Nova	38.424,50	20/02/2023	60 dias	33 105,00 €	C. Ant <sup>o</sup> Leal, SA (17/04/2023)	05/05/2023	02/06/2023	16/05/2023				Obra em execução. Falta sinalização horizontal.	Tec. Gomes
<b>LAVOS</b>													
REFORMULAÇÃO DA REDE PLUVIAL DA RUA PRINCIPAL DO OUTEIRO	85 452,93 €	16/02/2023	120 dias	66 937,12 €	Contec, SA (16/05/2023)	13/06/2023	11/07/2023	23/06/2023				Obra concluída fisicamente, a efetuar procedimentos para encerramento da empreitada.	Eng <sup>a</sup> Alexandra Domingues
Beneficiação da Rua da Chã	89 965,50€		30 dias	78 800,22€	Contec (10/07/2023)	45 133,00 €	45 163,00 €	45 139,00 €				Em execução. Faltam valetas, serventias e sinalização	Eng <sup>o</sup> Maduro
Nucleo Museológico do Sal - Qta Ciência Viva	559 932,35 €	Reunião de 19/05/2023	270 dias	547 801,70 €	Soudias (07/07/2023)		14/08/2023					Em execução	Eng Jorge Pina
<b>MAIORCA</b>													
Reabilitação do Parque Infantil da EB1 Maiorca	13 762,52 €	19/06/2023	45 dias	12 485,90 €	Gil Dias Sociedade de Construção Civil, Lda							Pedido de suspensão apartir de 15 de setembro para aprovação superior, pelo periodo estritamente necessário	
Beneficiação na Piscina de Maiorca	62 623,65 €	17/03/2023	60 dias	53.789,95 €	Fachaimper (15/05/2023)	31/05/2023	01/06/2023	02/06/2023		100%		Obra concluída fisicamente, a efetuar procedimentos para encerramento da empreitada.	Eng Alexandra Domingues
Beneficiação da Rua Manuel Pinto da Costa - Maiorca	54 691,00 €	27/02/2023	60 dias	50.397,80 €	Matos & Neves, Lda <sup>a</sup> (18/05/2023)	13/06/2023	10/07/2023	23/06/2023				Em execução . Faltam valetas.	Tec. Jose Gomes
Beneficiação da Rua Eduardo Bento, Rua do Forja (Cruzes), Rua Maria Amada Freguesia de Maiorca	42 437,45 €		90 dias	35 028,70 €	Socitop (20/01/2023)	08/02/2023	08/03/2023	24/04/2023		17365,23 (49,57)	17663,47	Obra concluída fisicamente, a efetuar procedimentos para encerramento da empreitada.	Tec. Jose Gomes
<b>MARINHA DAS ONDAS</b>													
Intervenção nas Praias - Colocação e/ou Beneficiação Inf. Div. - Construção de Rampa de Acesso à Praia da Leirosa	32 772,79 €	01/02/2023	30 dias	29 568,58 €	Toscca	13/06/2023	13/07/2023	30/06/2023				Obra concluída fisicamente, a efetuar procedimentos para encerramento da empreitada.	Eng Manuel Maduro
Obras de Beneficiação - EB1 da Leirosa	59,386,35€	18/06/2023	60 dias	49 990,00 €	Const. Rodrigues e Filho							Para outorga do Contrato	Eng <sup>a</sup> Inês Ribeiro
Construção Beneficiação G. Reparação por Empreitada - Substituição de Piso no Jardim de Infância de Marinha das Ondas	13 437,68 €	29/11/2022	45 dias	10 103,55 €	Fachaimper	08/05/2023	15/06/2023	30/05/2023	29/08/2023			Obra concluída fisicamente, a efetuar procedimentos para encerramento da empreitada.	Eng Manuel Maduro

DESIGNAÇÃO	Valor Base +IVA	Data do Despacho	Prazo de execução	Valor Contratual + IVA	EMPREITEIRO (data adjudicação)	Celebração do Contrato	Auto de Consignação	Aprovação PSS	Data Conclusão	Faturado (S/ Iva)	Por realizar ( S/ Iva)	Observações	Técnico responsável
<b>MOINHOS DA GÂNDARA</b>													
Beneficiação Rua Assoc. e Rua das Morenitas	174 988,24 €	Reunião de 24/03		€ 119 983,51	Civibérica (19/05/2023)	27/06/2023	26/07/2023	21/08/2023				Início dos trabalhos previsto para 25/09/2023	Eng <sup>a</sup> Alexandra Domingues
Conversão do Complexo Molinológico em Centro Interpretativo Núcleo Molinológico	160 898,64 €	22/09/2022	4 meses	136 763,85 €	Nobresteel (Reunião de Camara 24/03)	21/04/2023	19/05/2023	15/06/2023		28 778,45€ (21%)	107 985,40 €	Aplicação da estrutura de madeira da cobertura da casa do forno Pintura das paredes interiores das instalações sanitárias Lavagem do passadiço existente Continuação dos trabalhos de execução das infraestruturas na casa do forno	Eng Vânia Serrano
Contenção de Talude na Rua do Lagar e na Rua da Sincera	94 203,24 €		60 dias	85 434,71 €	Ilhaugusto	16/12/2022	13/01/2022	01/02/2023				Obra concluída fisicamente, a efetuar procedimentos para encerramento da empreitada.	Eng <sup>a</sup> Alexandra Domingues
<b>PAIÃO</b>													
Beneficiação da Rua do Castelo	46 448,60 €	08/08/2023	60 dias	41 493,89 €	Sociasfaltos							Processo em fase de audiência prévia	Eng <sup>o</sup> M. Maduro
Beneficiação da Rua das Rosas - Calvino - Paião	118 073,60 €	22/07/2022	120 dias	73 738,90 €	Civibérica - Obras Civis, S.A.	16/12/2022	12/01/2023	16/01/2023				Em execução(limpezas ) .Aguarda aprovação de trabalhos complementares.	Tec. José Gomes
Reabilitação e Consolidação do Convento de Seixa	2863446,83	Reunião de 15/06/2020	2 anos	2 695 782,39 €	Teixeira, & Duarte, SA (19/04/2021)	27/05/2021 - Trib Contas (06/12/2021)	23/12/2021	29/06/2021	26/12/2023	1612988,93 (59,83%)	1 082 793,46 €	Aplicação do pavimento em pedra na zona do claustro principal Aplicação de gesso cartonado nas salas interiores do edifício conventual Continuação dos trabalhos de execução das infraestruturas Remoção do pavimento existente na área de tardoz do convento Execução da estrutura de suporte ao pavimento da cabeceira da igreja Continuação dos trabalhos de conservação e restauro dos elementos pétreos da igreja e do convento Execução de pavimento nas salas do R/C do edifício conventual Aplicação de carpintarias (vão de portas) Execução do contraventamento dos pavimentos (estruturas metálicas)	Eng <sup>a</sup> Vania Serrano
<b>QUIAIOS</b>													
Beneficiação e Pavimentação da Rua da Associação, R. Ramalheta e R. da Bica, Cova da Serpe	121 294,50 €	01/09/2023	120 dias	115 109,97 €	Sociasfaltos, lda							Serviço de Contratação (18/08/2023) - Análise de propostas	
Beneficiação e Pavimentação da Trav. Rua Prof. Augusto Figueiredo.	14 203,95 €		60 dias	12 422,24 €	Sociasfaltos, lda							Serviço de Contratação (18/08/2023) Análise de Propostas	
INTERVENÇÃO EM EDIFÍCIOS DEGRADADOS - MEDIDAS DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE - DEMOLIÇÃO IMÓVEL RUA DIREITA - QUIAIOS	20 043,73 €		30 dias	18 349,02 €	Fozvias Unipessoal, Lda							Relatório Preliminar a 10/09-Audiência prévia	Eng Manuel Maduro
Parques Infantis em Escolas e J. Infancia por Empreitada - Reabilitação do Parque Infantil da EB1 de Quiaios -	10 181,60 €	17/04/2023	45 dias	9 849,68 €	Sociedade Industrial de Cucujães, S.A.	29/06/2023	28/07/2023	28/07/2023				Obra fisicamente concluída. Falta faturar.	Eng Inês Ribeiro

DESIGNAÇÃO	Valor Base +IVA	Data do Despacho	Prazo de execução	Valor Contratual + IVA	EMPREITEIRO (data adjudicação)	Celebração do Contrato	Auto de Consignação	Aprovação PSS	Data Conclusão	Faturado (S/ Iva)	Por realizar ( S/ Iva)	Observações	Técnico responsável
Rua José da Silva Neto - Quiaios	14 363,00 €	01/03/2023	30 dias	14 358,00 €	C. Antº Leal (04/07/2023)	04/07/2023						Em execução.Pavimentação concluída.	Tec. Gomes
"EXECUÇÃO E BENEFICIAÇÃO INCLUINDO PASSEIOS- ZONA RURAL - PAVIMENTAÇÃO DA LIGAÇÃO DA ESTRADA DA SERRA ATÉ À RUA DO FAROL – QUIAIOS",	47 025,20 €	15/09/2023	60 dias									Aprovação do início de procedimento concursal .	Tec. Gomes
<b>S. PEDRO</b>													
Correção do Perfil Transversal de Arruamento no Cabedelo	49 976,70 €	12/05/2023	90 dias									Sem Dotação (17/05)-Aguarda decisão superior sobre a execução da obra com esta solução de projeto	
REQUALIFICAÇÃO RUA 12 DE JULHO - S. PEDRO	96 095,49 €		120 dias									Sem Dotação (29/06)	Eng Ana Paula Sequeira
Beneficiação Rua Pastor Neto - S. Pedro	66 160,65 €	02/05/2023	45 dias	54 851,92 €	Contec - Construção e Engenharia, S.A.	18/08/2023		24/08/2023				Para consignar	Eng Alexandra Domingues
OUTRAS INSTALAÇÕES - POR EMPREITADA - INSTALAÇÃO DE BANCADA NO CAMPO FUTEBOL COVA GALA - S. PEDRO	66 239,80 €	05/01/2023	90 dias									Sem apresentação de propostas (Reformulação do orçamento)	
Requalificação/ Ampliação do Parque Industrial e Empresarial da Figueira da Foz (PIEFF)-Ampliação e Rede saneamento	1 841 433,80 €	Reunião de 31/08/2022	10 meses	1 837 903,77 €	Construções Castanheira & Joaquim, Ldª (23/11/2022)	30/01/2023	26/04/2023	08/02/2023				Aguarda aprovação do PATA , com as devidas correções; as ADF estão a efetuar o levantamento hidrográfico do Braço Sul do rio Mondego para eventual alteração ao projeto.Pedido de suspensão para aprovação pendente de esclarecimentos.	Eng Pina
ZONA INDUSTRIAL - BENEFICIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS SAMOQUEIROS	93 757,79 €		75 dias									Início de procedimento concursal-para cabimento desde 23/08	
Campo Desportivo da Cova-Gala - Beneficiação e Instalação de piso de Relva Sintética	160 780,54 €	05/06/2020	90 dias	144 900,00 €	Playpiso (20/11/2020)	02/12/2020	04/01/2021					Falta formalizar Tab. Complementares-Em análise do processo.	Tec. José Gomes
Trabalhos Complementares				14 250,00 €									
<b>TAVAREDE</b>													
INTERVENÇÃO EM EDIFÍCIOS DEGRADADOS - MEDIDAS DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE - DEMOLIÇÃO LOTE D E LOTE E DA URBANIZAÇÃO DOS 4 CAMINHOS	105 352,67 €	25/07/2023	75 dias	63 373,88 €	Fozvias Unipessoal, Lda	18/08/2023	25/08/2023	14/08/2023				Suspensão por instrução do D. Urbanismo	Engº M. Maduro
Beneficiação do Saltadouro - Rua Maria - Tavarede	60 775,75 €	01/03/2023	60 dias	54 371,50 €	Matos & Neves (15/05/2023)	13/06/2023	10/07/2023	23/06/2023				Pavimentação concluída.A encerrar a emmpreitada.	Tec. José Gomes
Intervenção Edifícios Degradados - Demolição do ProcessoNº1 - Caminho dos Pijeiros	9 430,00 €	18/08/2023	30 dias									Para Relatório Preliminar a 11/09-Audiência prévia	
Benef. no Saltadouro - R.Maria/ Vale Sampaio/ Beco dos Fains/ R. José Figueiredo	111 919,84 €	25/10/2022	120 dias	83 429,80 €	Socitop (21/12/2002)	27/01/2023	24/02/2023	24/04/2023				Obra fisicamente concluída. A efetuar procedimentos para encerramento da obra.	Tec. José Gomes

DESIGNAÇÃO	Valor Base +IVA	Data do Despacho	Prazo de execução	Valor Contratual + IVA	EMPREITEIRO (data adjudicação)	Celebração do Contrato	Auto de Consignação	Aprovação PSS	Data Conclusão	Faturado (S/ Iva)	Por realizar ( S/ Iva)	Observações	Técnico responsável
Reabilitação da Passagem Pedonal na Av. Francisco Sá Carneiro	126 249,26 €	23/08/2022	120 dias	124 792,81 €	Construções Castanheira & Joaquim, Lda(15/11)	30/11/2022	28/03/2023	29/12/2022				Obra fisicamente concluída. A efetuar procedimentos para encerramento da obra.	Eng Jorge Andrade
Estádio M.J. Bento e Campo de Treinos - Benef. Diversas Campo de Treinos J. Bento Pessoa	25 952,86 €	17/10/2022	30 dias	25 841,43 €	Armindo Ruivo & Filhos	03/02/2023	03/03/2023	21/03/2023				Autorizado a Revogação de Contrato por mútuo acordo. A preparar novo início de procedimento.	Engª Elisabete
Muro de Suporte na Rua Herculano Coelho, Chã	162 295,91 €	24/09/2021	60 dias	117 912,16 €	Jorge Gaudêncio (Reunião de 21/04)	11/05/2023	23/05/2023		20/09/2023	10198,49 (8,65%)	107713,67	Em execução; A pavimentar a rua no dia 18 /09/2023	Eng Jorge Pina
Requalificação do Espaço Frontal à Igreja de Tavadere, junto à Rua Voz da Justiça e Rua José Nunes Medina - Tavadere	159 111,79 €	29/07/2021	5 meses	156 929,84 €	Veirabar (16/09/2021)	11/10/2021	10/11/2021	20/01/2022	19/06/2022	115 754,35€ (73,76%)	41 175,49 €	Informação jurídica 145dcp2023, para despacho superior (MGD 9797)	Engª Vânia Serrano
<b>VILA VERDE</b>													
Parque Infantil do Centro Escolar de Vila Verde	11 132,00 €	03/03/2023	60 dias									Serviço de Contratação (13/09/2023)	Inês Ribeiro
Ponte sobre o Rio Mondego - Eurovelo 1 - Rota Costa Atlântico	7 440 009,97 €	Reunião de 28/07/2023	15 meses									Pedido de prorrogação por 30 dias para entrega das propostas	Eng Jorge Andrade
Execução e Beneficiação Incluindo Passeios - Zona Urbana - Execução de Valeta na Estrada dos Serrados - Vila Verde	15 157,06 €	16/09/2022										Relatorio de "Não Adjudicação"	
PASSADIÇOS EM VILA VERDE ESTUÁRIO DO MONDEGO - (CLIMA ADAPTA BLUES)	34 494,00 €		60 dias	34 313,00 €	Pascoal & Veneza	27/06/2023	17/07/2023	26/07/2023				Obra fisicamente concluída. A efetuar procedimentos para encerramento da obra.	Tec, José Gomes
<b>VÁRIAS FREGUESIAS</b>													
Programa de Reabilitação de Habitações Municipais - Obra - Por lotes:	6 162 832,02 €	Delib. 21/09/22	24 meses		Reunião de Câmara (05/05/2023)								Fiscalização externa
LOTE 1 - Quinta das Recolhidas - Vila Verde, 1ª Fase	750 957,62 €		24 meses	599 985,00 €	J.C.N.F - Construções Lda	20/06/2023	20/07/2023					Em análise o PSS. Solicitado elementos relativos ao PSS.	
Lote 2: Vila Robim – Tavadere	1 391 162,23 €		24 meses	1 182 488,06 €	Conway, Lda	14/06/2023	14/07/2023					Em execução-desmontar portas, moveis, louças sanitárias, pavimentos no interior das habitações	
Lote 3: Leirosa – Marinha das Ondas, 1ª Fase	2 682 398,38 €		24 meses	2 335 453,05 €	Comporto – Soc. De Construções, S.A	20/06/2023	20/07/2023					Em execução-desmontar portas, moveis, louças sanitárias, pavimentos no interior das habitações	
Lote 4: Leirosa, Bloco das Viúvas – Marinha das Ondas, 2ª Fase	1 338 313,79 €		24 meses	1 063 419,90 €	Rebau – Construção, Recuperação e Manutenção de Edifícios, S.A	14/06/2023	14/07/2023					Em análise o PSS. Solicitado elementos relativos ao PSS.	
Beneficiação Troços Localizados em Diversas Freguesias - Beneficiação Arruamentos Zona Urbana - Freguesia de Buarcos, S. Julião, Tavadere	282 645,73 €	03/06/2022	120 dias	213 088,90 €	Civibérica - Obras Civis, S.A. (09/11/2022)	19/12/2022	17/01/2023	16/01/2023		100%		Obra fisicamente concluída. A efetuar procedimentos para encerramento da empreitada.	Engª Alexandra Domingues

DESIGNAÇÃO	Valor Base +IVA	Data do Despacho	Prazo de execução	Valor Contratual + IVA	EMPREITEIRO (data adjudicação)	Celebração do Contrato	Auto de Consignação	Aprovação PSS	Data Conclusão	Faturado (S/ Iva)	Por realizar ( S/ Iva)	Observações	Técnico responsável
Reabilitação de Bairros Sociais (Eficiência Energética) – Lote1- Vila Robim , Tavarede	654 124,84 €	Reunião de 14/02/2020	18 meses	624 737,15 €	ERGSILVA (02/12/2020)	09/04/2021	07/05/2021		28/04/2023	1,00 €		Obra fisicamente concluída. A efetuar procedimentos para encerramento da obra.	Engº Mário Vieira
Reabilitação de Bairros Sociais (Eficiência Energética) – Lote2 - Leirosa	1 337 492,24 €	Reunião de 14/02/2020	18 meses	1 250 792,11 €	CANAS (02/12/2020)	23/12/2020	07/05/2021		30/06/2023	979134,63 (78,28%)	211 734,40 €	Obra fisicamente concluída. A efetuar procedimentos para encerramento da obra.	Engº Mário Vieira
PASSADEIRA DE PEÕES E LOMBAS REDUTORAS DE VELOCIDADE NAS FREGUESIAS DE TAVAREDE E S. PEDRO E TRAV. PEDONAL ELEVADA NA RUA DA PISCINA PAIÃO	18 483,60 €	14/09/2023	30 dias									Para aprovação superior o início de procedimento concursal .	

15/09/2023